



**Cerpání dotace na investice JMK určené na spolufinancování projektu SROP
v roce 2005**

Název projektu **Modernizace silničního propojení Boskovic a Velkých opatovic a jejich napojení na silnici I/43**

Smlouva s MMR CR podepsána dne	15.4.2005
Stavba zahájena dne	22.4.2005
Monitorovací zpráva zpracována dne	mesícne
Prubežná zpráva zpracována dne	16.12.2005
Závěrečná zpráva zpracována dne	stavba není ukoncena
Předpokládané ukončení stavby	cervenec 2006

Prostaveno celkem ke 31.12.2005	67 050 tis. Kc
z toho Jihomoravský Kraj	18 003 tis. Kc
SFDI - podíl fondu EU	49 047 tis. Kc
SÚS	0 tis. Kc

Kontroly MMR	nebyly
CRR	nebyly

Délka úpravy silnice II/150	4,315 km
Délka úpravy silnice II/374	12,087 km
Délka úpravy silnice III/3742	5,400 km



Kruhový objezd v Boskovicích

1