



Cerpání dotace na investice JMK určené na spolufinancování projektu SROP
v roce 2005

Název projektu **Modernizace propojení významných sídelních center**
Pohorelice - Hustopeče - Kyjov

Smlouva s MMR CR podepsána dne	22.4.2005
Stavba zahájena dne	16.5.2005
Monitorovací zpráva zpracována dne	mesícne
Prubežná zpráva zpracována dne	16.12.2005
Závěrečná zpráva zpracována dne	stavba není ukoncena
Předpokládané ukončení stavby	srpen 2006

Prostaveno celkem ke 31.12.2005	36 414 tis. Kc
z toho Jihomoravský Kraj	11 211 tis. Kc
SFDI - podíl fondu EU	25 203 tis. Kc
SÚS	0 tis. Kc

Kontroly MMR	nebyly
CRR	nebyly

Délka úpravy silnice II/ 381: 10,566 km



Křižovatka silnic II/381 a II/380