

Název stavby:
II/395 Hlína

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen po vybudování splaškové kanalizace. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijní.

Nový stav:

Jednalo se o opravu povrchu silnice II/395 v intravilánu obce Hlína ve zbytkových částech silnice po provedení zapravení po kanalizaci. Bylo odfrézováno 50 mm a provedena recyklace za studena v tl. 150 mm. Následně byla provedena vrstva ACL 16 v tl. 50 mm a ACO 11 v tl. 50 mm. Byla realizována výšková úprava UV.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 0,780 km.

Projektant: SÚS JMK

Zhotovitel: PORR a.s.

Termín realizace: 10/2021 – 11/2021

Náklady stavby: 3 918 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC 2021

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

