

Mapa

Název stavby:

**III/15275 Moravany, okružní
křižovatka**

Stav před rekonstrukcí:

Na stávající komunikaci bylo potřeba zklidnění dopravy při nájezdu do obce Moravany ze směru od Brna, s ohledem na nevyhovující stav komunikace III/15275 i napojení místních komunikací z ulice Žitná a Bohunická cesta.

Nový stav:

Stavbou okružní křižovatky (OK) silnice III/15275 a místních komunikací byly kromě zlepšení jízdních vlastností komunikací vyřešeny pěší trasy, odvodnění i možnost dalšího rozvoje obce. Průměr křižovatky je 40m, jsou zde nové autobusové zastávky se zálivy, nová dešťová kanalizace s retencí srážkových vod i přeložka vodovodu, nové vegetační úpravy. Byl zde realizován nový způsob odolnějšího prstence mezikruží OK ze žulových kostek. Celková délka úpravy komunikací je 303 m, chodníků je celkem 330m a nové je veřejné osvětlení OK i okolí.

Projektant: PK OSSENDORF s.r.o. Brno

Zhotovitel: Společnost VESELÝ a ZEMAKO –
Moravany
PŘEMYSL VESELÝ stavební a
inženýrská činnost s.r.o.
ZEMAKO, s.r.o.

Termín realizace: 11/2019 - 08/2020

Náklady stavby: 14 315 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

