

Název stavby:

**MIKROKOBERCE 2021 –
Vranov nad Dyjí – Lančov (II/398)**

Stav před rekonstrukcí:

Povrch stávající vozovky s asfaltobetonovým krytem vykazoval počínající ztrátu pojiva a kameniva, byly na něm provedeny vysprávkky, vyskytovaly se příčné a podélné trhliny, lokální prosedliny.

Nový stav:

Jednalo se o položení dvouvrstvého mikrokoberce v celkové tloušťce 16 mm. Před položením mikrokoberce byla provedena lokální sanace prosedlých míst a opravy trhlin. Celková délka opravovaného úseku je 3,350 km.

Zhotovitel: SILKO s.r.o.

Termín realizace: 07/2021 - 09/2021

Náklady stavby: 9 751 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC 2021

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

