

Název stavby:

**III/49918 Tasov – Hrubá Vrbka,
I.stavba**

Původní stav:

Důvodem opravy předmětného úseku byl celkově špatný stavební stav. Povrch vozovky vykazoval četné příčné a podélné trhliny a plošné deformace zejména v krajích komunikace.

Nový stav:

Jedná se o provedení opravy silnice III/49918 v úseku mezi Obcí Tasov a Obcí Hrubá Vrbka. Začátek úseku navazuje na již dříve opravený úsek a končí v trase komunikace 160 m před zač. svodidel vpravo. Celková délka je 1800 m. Oprava zahrnovala provedení vyrovnání nerovností (propadených krajů vozovky a výtluků), provedení obrusné vrstvy z asfaltového betonu a zřízení zemních krajnic. Pokládka obrusné vrstvy byla provedena bez podélné pracovní spáry.

Konstrukce opravy:

- vyrovnání profilu, vyplnění výtluků ACL 16+, prům. tl.30 mm
- spojovací postřík 0,5 kg/m²;
- asfaltový beton ACO 11+, tl.50 mm.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
IČ: 46342796

Termín realizace: 11/2013
Náklady stavby: 4 912 tis. Kč včetně DPH
Zdroj financování: SFDI
ISPROFIN: 5621120002

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě

