

Název stavby:

II/422 Čejkovice průtah III. stavba

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V rekonstruovaném úseku neměla komunikace jednotnou šířku, povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy a nedostatečným odvodněním povrchu komunikace.

Nový stav:

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající komunikace II/422 v délce 0,938 km a šířce 7,0m mezi obrubami. Povrch vozovky je živičný, podkladní vrstvy zůstaly zachovány a byla provedena jejich recyklace za studena, pouze v úseku 0,520-0,820 byla provedena sanace podloží. Obruby jsou betonové, v místech vjezdů a místech pro přecházení snižené na bezbariérovou úroveň. Na rekonstrukci komunikace navazovala úprava vjezdů a napojení místních komunikací. Úpravu chodníků zajišťovala obec Čejkovice. Předmětem zakázky bylo i odvodnění dešťovými vpustěmi a nové vodorovné dopravní značení. Dále byly vybudovány odstavná stání ze žulových kostek.

Projektant: Ing. Šárka Vrbová
Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Termín realizace: 5/2014 - 8/2014
Náklady stavby: 16 438 tis. Kč
Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

