

Název stavby:

**III/49918 Tasov – Hrubá Vrbka,
II.stavba**

Původní stav:

Důvodem stavební úpravy předmětného úseku byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav. Povrch vozovky vykazoval četné příčné a podélné trhliny a plošné deformace zejména v krajích komunikace.

Nový stav:

Jedná se o provedení stavební úpravy silnice III/49918 v úseku mezi Obcí Tasov a Obcí Hrubá Vrbka. Začátek úseku navazuje na již v loňském roce provedenou úpravu. Celková délka je 1630 m. Úprava zahrnovala provedení vyrovnání nerovností (propadených krajů vozovky a výtluků), provedení obrusné vrstvy z asfaltového betonu a zřízení krajnic. Pokládka obrusné vrstvy byla provedena bez podélné pracovní spáry.

Konstrukce úpravy:

- vyrovnání profilu, vyplnění výtluků ACL 16+, prům. tl.30 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m²
- asfaltový beton ACO 11+, tl.50 mm

Zhotovitel: Skanska, a.s.
IČ: 26271303

Termín realizace: 11/2014

Náklady stavby: 4 499 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě

