

Název stavby:

II/422 Čejč - Čejkovice

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V rekonstruovaném úseku neměla komunikace jednotnou šířku, povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy a nedostatečným odvodněním povrchu komunikace.

Nový stav:

Jednalo se o rekonstrukci silnice II/422 mezi obcemi Čejč a Čejkovice. Rekonstrukce spočívala v směrové, výškové a šířkové úpravě stávající silnice včetně zesílení konstrukce vozovkového souvrství (recyklace za studena), propustků pod silnicí a pod upravovanými sjezdy, úpravy napojení účelových komunikací a zesílení silnice III/4259 pro objízdnou trasu. Součástí stavby byla i rekonstrukce mostu přes Čejčský potok ev.č. 422-034 a náhradní výsadba. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,665 km.

Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Termín realizace: 9/2014 - 7/2015

Náklady stavby: 61 611 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

