

Název stavby:

II/400 Hostěradice – Višňové I. stavba

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav rekonstruované komunikace. Povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy a nedostatečným odvodněním povrchu komunikace.

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci sil. II/400 od křižovatky se sil II/413 po most ev.č. 400-007 o délce 402 m v km 35,170 – 35,572 (SO 101) a úseku od konce obce Chlupice po obec Skalice o délce 1355 m v km 33,249-34,604 (SO 102).

Na prvním úseku bylo provedeno zesílení krytu vozovky asf. betonem s jednostranným rozšířením a přetrasováním koncové části úseku.

Na druhém úseku byla provedena recyklace za studena a zesílení stávajícího krytu vozovky asf. betonem.

V rámci stavby bylo dále provedeno - úpravy stávajících sjezdů, přestavby propustků, přeložka vodovodu, přeložka VO, vegetační úpravy, obnova dopravního značení a úprava objízdné trasy (SO 103).

Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
IČO: 42767377

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.
IČO: 41601645

Termín realizace: 8/2014 - 6/2015

Náklady stavby: 22 840 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

