

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/374 hranice Pardubického kraje – Uhřice

Stav před opravou:

Silnice II/374 na níže uvedeném úseku vykazovala vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původní obrusné vrstvě četné nerovnosti, povrch byl vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Nový stav:

Předmětem stavby je souvislá oprava asfaltového krytu na úseku silnice II/374 v úseku od křižovatky se silnicí III/3743 po konec obce Uhřice (obě hranice úseku jsou limitovány spárou navazujícího asfaltového krytu); tj. km 2,782 – 4,953 pasportního staničení silnice II/374. Celková délka opraveného úseku je 2 171 metrů.

Oprava byla provedena vyfrézováním stávající asfaltové vrstvy v intravilánu obce Uhřice v tl. 50 mm, lokálním frézováním v extravilánu, vyrovnaním stávajícího povrchu v extravilánu vrstvou ACL 16+, 16S a v celém úseku stavby pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm včetně provedení vodorovného dopravního značení. Dále bylo provedeno vyčištění propustků a oprava jejich čel, odláždění propustku 374-12P na výtok, výměna propustku v km 4,090 vlevo a obnova nezpevněných krajnic a sjezdů. Součástí zakázky bylo zajištění DIO.

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě



Projektant:	FORVIA CZ, s. r. o.
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.
Termín realizace:	3/2025 - 6/2025
Náklady stavby:	10 999 tis. Kč vč. DPH
Zdroj financování:	OPRAVY SILNIC