

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

**III/37440 Těchov - Vavřinec**

**Stav před opravou:**

Stávající vozovka silnice III/37440 z kaleného šterku překrytá asfaltovou vrstvou nebo nátěry vykazovala v obou částech úseku stejný charakter poruch. Asfaltová vrstva byla do značné míry narušena ztrátou kameniva, podélnými rozvětvenými trhlinami, v krajích komunikace mozaikovými a síťovými trhlinami. Zaznamenána byla hloubková koroze, plošné deformace, poklesy v místě trhlin. V krytu byly nepravidelné hrboly po prováděných provizorních vysrávkách výtluků a okrajů. Únosnost vozovky byla nehomogenní, snižená až nevyhovující. Nutné bylo pročištění propustků, upravení a doplnění krajnic.

**Nový stav:**

Provedena obnova povrchu silnice III/37440 v km 5,340 - 8,379 a v km 8,833 - 9,574 pasportního staničení, v celkové délce 3.780 m. Povrch byl sjednocen lokálním frézováním a vyrovnán vrstvou ACL 16+ v průměrné tl. 30 mm. Na upravený povrch byla položena obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50mm. Vrstvy jsou ošetřeny spojovacím postříkem. V trase bylo pročištěno pět propustků, v km 7,500 byla provedena celková obnova odvodnění, propustku DN400. Vybudovány byly zpevněné krajnice, provedena úprava napojení stávajících sjezdů. VDZ v úpravě plastem, u sjezdů jsou osazeny červené směrové sloupky.

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě



**Projektant:** HBH Projekt spol. s r. o.

**Zhotovitel:** BERKASTAV s. r. o.

**Termín realizace:** 11/2024 – 06/2025

**Náklady stavby:** 15 138tis. Kč vč. DPH

**Zdroj financování:** OPRAVY SILNIC