

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

### ***II/374 Lhota Rapotina – Doubravice nad Svitavou***

**Stav před opravou:**

Silnice II/374 na níže uvedeném úseku vykazovala vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původní obrusné vrstvě četné nerovnosti, ve velkém rozsahu byly polámané kraje vozovky, povrch byl vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. Na úseku se vyskytovaly podélné a příčné trhliny.

**Nový stav:**

Předmětem stavby bylo provedení celoplošné opravy asfaltového krytu na úseku silnice II/374 od konce obce Lhota Rapotina po začátek městyse Doubravice nad Svitavou, tj. km 23,630 – 26,389 pasportního staničení silnice II/374. Celková délka opraveného úseku je 2 759 metrů.

Oprava byla provedena lokálním frézováním povrchu v tl. 50 mm, vyrovnáním stávajícího profilu vrstvou ACL 16+, 16S a následně byla položena nová obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm. Dále byla provedena obnova nezpevněné krajnice a nezpevněných sjezdů, vodorovné dopravní značení plastem.

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě



**Projektant:** Správa a údržba silnic JMK, p.o.k.

**Zhotovitel:** PORR a.s. + OHLA ŽS, a.s.

**Termín realizace:** 9/2025 - 11/2025

**Náklady stavby:** 20 759 tis. Kč vč. DPH

**Zdroj financování:** ODSTRANĚNÍ ŠKOD  
Z PŘEPRÁVY VYDOBYTÝCH NEROSTŮ