

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

**II/379 Lipůvka - Blansko, II. et. -
Lipůvka – Šebrov**

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka vykazovala vysokou nehomogenitu. Nepravidelné nerovnosti v podobě častých vysprávek běžnou údržbou negativně ovlivňují komfort jízdy a bezpečnost silničního provozu. Působením dopravního zatížení a klimatických vlivů docházelo ke ztrátě hmoty. Vysprávkové postřiky a nátěry postrádaly jakékoliv protismykové vlastnosti. Zestárnutí pojiva, neošetřená hloubková koroze a nedokonalé spolupůsobení vrstev krytu zapříčinilo vznik mozaikových trhlin a následných výtluků.

Nový stav:

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/379 od křižovatky s I/43 po začátek intravilánu obce Šebrov, tj. km 29,686-32,940. Celková délka úpravy silnice je 3,254 km. U obce Svinošice v místě autobusových zálivů, křižovatky s místní komunikací a mostu ev.č. 379-016 došlo v rámci zakázky pouze k opravě povrchu v délce 390m.

Rekonstrukce silnice spočívala v odstranění stávající asfaltové vrstvy, lokální opravu poruch podkladní vrstvy (vyrovnávací vrstva) a pokládku nového asfaltového krytu. Součástí zakázky byla dále oprava propustku na začátku úseku, doplnění horské vpusti na vtok propustku v km 2,594, lokální rozšíření tělesa komunikace, nezpevněné krajnice, doplnění či pročištění odvodňovacích prvků komunikace, odstranění hospodářského sjezdu v km 1,420, dopravní značení a zařízení, instalace a doplnění bezpečnostních zařízení (svodidla a zábradlí), terénní úpravy a zajištění DIO.

Projektant: Společnost "S-P-S"

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Termín realizace: 8/2025 - 11/2025

Náklady stavby: 42 809 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

