

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

***III/3983, III/39914 Tavíkovice
průtah***

Stav před rekonstrukcí:

Předmětné úseky průtahu byly klasifikovány jako havarijní, s nevyhovující konstrukcí, havarijní únosností a neúnosným podložím. Úsek také vykazoval nevyhovující uspořádání dopravního prostoru.

Nový stav:

Jedná se o kompletní rekonstrukci silnic III/3983 (v km 8,276 - 8,988) a III/39914 (v km 0,014 - 0,106 a 0,112 - 0,578) v obci Tavíkovice.

Silnice byly provedeny v kategorii MS 2/30 v intravilánu a S 6,5/40 v extravilánu, v délkách: sil. III/3983 - 712 m, sil. III/39914 - 558 m. Křížení sil. III/3983, III/39914 je řešeno novou okružní křižovatkou se čtyřmi větvemi, s průměrem 28,00 m. Odvodnění komunikací zajišťuje síť uličních vpustí zaústěných do nové dešťové kanalizace.

Rekonstrukce vyvolala přeložky inž. sítí jako je spl. kanalizace, vodovod, NN, VO, místní rozhlas, sdělovací vedení, nebo plynovod. V rámci stavby byl proveden autobusový terminál, nová zárubní zeď a železobetonová opěrná zeď, dále rekonstrukce trubního propustku, dopravní značení, demolice vč. stavebních úprav č.p. 33, sjezdy a propustky na sil. III/3983 a objekt vjezdové brány.

Technologie rekonstrukce vozovky:

ACO 11+ tl. 50 mm, s.p., ACP 16+ tl. 60 mm, i.p., ŠDA 0/32 tl. 150 mm, ŠDB 0/63 tl. 150 mm

V rámci stavby byly také opraven úsek sil. III/4009 v km 2,149 až 2,654, sloužící jako objízdná trasa.

Projektant: IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
IČO: 27689328

Zhotovitel: Společnost Tavíkovice průtah - M-S - IMOS"
(M – SILNICE a.s., IMOS Brno, a.s.)

Termín realizace: 10/2024 až 01/2026

Náklady stavby: 82 957 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

