

Název stavby:

### III/36511 Křetín - Lazínov

Stav před rekonstrukcí:

Povrch silnice III/36511 byl narušen hloubkovou korozí a vykazoval nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná vrstva je narušena korozí a ztrátou pojiva. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace bylo stabilní s dobrou únosností.

Nový stav:

Byla provedena celoplošná oprava v celé délce silnice III/36511, tj. v km 0,000 – 2,326. Začátek úpravy je v místě vyústění silnice III/36511 ze silnice II/365 v obci Křetín, konec úpravy na točně BUS v obci Lazínov. Před vlastní opravou povrchu bylo provedeno odstranění nánosů na krajnicích, prohloubení příkop, pročištění rigolů a propustků a odstranění vegetace. V km 0,000 – 0,100 a na mostě 36511 – 1 bylo provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu vozovky z důvodu zachování původní nivelety vozovky. V místech napojení okolních zpevněných ploch a MK bylo provedeno lokální frézování k zajištění plynulého napojení nového povrchu na původní stav. Po provedení vyrovnání stávajícího povrchu v průměrné tl. 20 mm (vyrovnání bylo provedeno zejména v úseku km 0,200 – 0,500) byl proveden spojovací postřík a v celé ploše vozovky položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu velmi tenkého modifikovaného BBTM 8S v tl. 35 mm.

#### Silnice III/36511 Křetín – Lazínov

Staničení	0,000 – 2,326
Délka úseku	2,326 km
Plocha úpravy	14.227 m <sup>2</sup>

<b>Projektant:</b>	SÚS JMK, p.o.k.
<b>Zhotovitel:</b>	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 253176287
<b>Termín realizace:</b>	05/2017 – 06/2017
<b>Náklady stavby:</b>	4 973 tis. Kč
<b>Zdroj financování:</b>	NIV. SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

