

Název stavby:

II/425 Židlochovice - Nosislav

Stav před rekonstrukcí:

Na stávající vozovce se vyskytovaly celoplošné mozaikové a nepravidelné trhliny, lokální síťové trhliny včetně plošných deformací, vysprávky, rozvětvené trhliny příčné i podélné, místní poklesy a další poruchy. Stav povrchu je klasifikován 5 – havarijní.

Nový stav:

Stavba řešila rekonstrukci komunikace II/425 v intravilánu města Židlochovice a v extravilánu mezi městem Židlochovice a městysem Nosislav. Délka rekonstruovaného úseku byla 3 025,40m.

V km 7,794-7,974 silničního staničení (intravilán města Židlochovice) byla provedena částečná rekonstrukce s odstraněním stávajících hutněných asfaltových vrstev a části podkladních vrstev, úpravou podkladu a pokládkou nové vrstvy ŠD a nových asfaltových vrstev za zachování nivelety.

V km 7,974-10,817 (extravilánový úsek) bylo na části vozovky provedeno zpevnění geokompozitem, lokální sanace a dvouvrstvý kryt z asfaltového betonu za zvýšení nivelety vozovky.

Stávající systém odvodnění zůstal zachován. V rámci stavby byly očištěny a sanovány všechny propustky v trase rekonstruované komunikace. Byla osazena nová svodidla a směrové sloupky.

Projektant: IKA Brno, s.r.o.
IČO: 47910453

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
IČO: 42196868

Termín realizace: 11/2016 - 07/2017

Náklady stavby: 33 652 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

