

Název stavby:

III/37370 Podolí průtah – stavba č.2

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka byla převážně porušena lokálními poruchami - lokálními trhlinami mozaikovými i sítovými, lokálními i plošnými deformacemi a výtluky. Plocha porušení dosahovala 10% - 30% plochy vozovky. Od staničení 1,620 km byla vozovka podélně rozdělena na kryt z PM a kryt AB. Celkově byl povrch vozovky hodnocen dle klasifikace TP 87 jako Nevyhovující – HAVARIJNÍ.

Nový stav:

Řešený úsek začíná před domem č.p. 108 - křižovatka ulic Výhon x Palouk (Hřbitovní), a končí u vjezdu k rekreačnímu středisku Zukalův mlýn.

Stávající komunikace byla v daném úseku rekonstruována, byl vybudován nový chodník podél komunikace. Součástí stavby bylo také vybudování nových autobusových zastávek, parkovacích stání podél komunikace a vybudování nového vedení veřejného osvětlení. Řešený úsek má délku 558 m a vede v intravilánu obce Podolí.

Projektant: Atelier Point green, s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Termín realizace: 5/2018 - 12/2018

Náklady stavby: 15 154 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

