

Název stavby:

III/37937 Blansko ul. Komenského

Stav před rekonstrukcí:

Povrch silnice III/37937 byl narušen korozí obrusné vrstvy a vykazoval nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek a oprav poruch na inženýrských sítích, niveleta vozovky byla převýšena oproti chodníkům a okolním plochám. Ve vozovce bylo nutno provést rekonstrukci stávající kanalizace, vodovodu, plynovodu a rozvodů VO.

Nový stav:

Rekonstrukce silnice III/37937 na ul. Komenského byla realizována jako sdružená investice Svazku VaK měst a obcí (kanalizace, vodovod), SÚS JMK (vozovka) a města Blansko (chodníky, okolní plochy, VO).

Odstranění původních konstrukčních vrstev vozovky bylo součástí rekonstrukce kanalizace a vodovodu. SÚS JMK realizovala nové konstrukční vrstvy vozovky ve složení:

Asfaltový beton	ACO 11+	40 mm
Spojovací postřik	NA 0,2 kg.m ⁻²	
Asfaltový beton	ACL 16+	50 mm
Spojovací postřik	NA 0,2 kg.m ⁻²	
Asfaltový beton	ACP 16+	60 mm
Infiltrační postřik	IP 2,0 kg.m ⁻²	
Štěrk část. vypl. CM	ŠCM	200 mm
Štěrkopísek	ŠP	150 mm

Pro zajištění dostatečného odvodnění bylo vybudováno 21 ks nových kanalizačních vpustí. Na vozovce bylo vyznačeno nové VDZ – přechody pro chodce a střední dělicí čára.

Silnice III/37937 Blansko ul. Komenského

Staničení	5,110 – 5,485
Délka úseku	0,375 km
Plocha úpravy	2 228 m ²

Projektant:	AQUA PROCON s.r.o.
Zhotovitel:	Svazek VaK měst a obcí Eurovia CS a.s.

Termín realizace: 03/2018 – 10/2018

Náklady stavby: 7 895 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

