

Název stavby:

II/385 Čebín intravilán

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. Kryt byl opotřeben nárůstem dopravy s vyjetými kolejkami, četnými vysprávkami, příčnými a podélnými trhlinami.

Nový stav:

Jednalo se o rekonstrukce silnice II/385 Tišnov – Kuřim, která proběhla v úseku procházejícím obcí Čebín od křižovatky s odbočením na Drásov v km 40,460 po konec obce Čebín v km 41,330 ve směru na Kuřim. Oprava krytu vozovky spočívala ve výměně krytových vrstev. Součástí rekonstrukce je vybudování nových přechodů pro pěší s ochranným ostrůvkem. Nová konstrukce vozovky byla provedena v celkové tl. 350 mm. Odvodňovací systém byl doplněn o nové dešťové uliční vpusti. Celková délka rekonstruovaného úseku je 881,40 m. Souběžně se stavbou proběhla rekonstrukce chodníků v investici obce.

Projektant: IKA Brno s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Termín realizace: 11/2017 - 5/2018

Náklady stavby: 7 581 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

