

Název stavby:

II/418 Újezd u Brna – Otnice, Otnice - průtah

Stav před rekonstrukcí:

Rekonstruovaná část komunikace v celkové délce 729,05m se nachází v části průtahu obce Otnice. Vozovka komunikace vykazovala zejména příčné a místy i podélné mozaikové trhliny a lokální poklesy u kanalizačních vpustí. Od km 0,000 do km 0,125 oboustranně vykazovala vozovka podél okrajů značné množství poruch: síťové trhliny, podélné rozvětvené trhliny, místní poklesy a další poruchy související především se stářím komunikace a zvýšenou zátěží kamionovou dopravou, místy byly již vyspravované překrytím vysprávkami hutněnou asfaltovou směsí.

Nový stav:

Rekonstrukce vozovky komunikace spočívala především v odfrézování části tloušťky stávající a zřízení nové konstrukce vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání bez navýšení nivelety a bez nutnosti řešení vazeb na okolní komunikace, také drobné opravy a úpravy v souvislosti s opravou povrchu vozovky komunikace. Součástí byla dále sanace některých úseků okrajů vozovky (kompletní výměna kce vozovky), částečná úprava odvodnění komunikace a stávajících vpustí a zřízení (doplnění) nových uličních vpustí a přípojek. Dále dobudování nových, předláždění či další úpravy stávajících chodníků a sjezdů k nemovitostem včetně zřízení zálivů pro podélná parkovací stání.

Projektant: Linio plan, s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG, a.s.

Termín realizace: 9/2018 - 12/2018

Náklady stavby: 11 613 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

