

Název stavby:

III/37362 Krasová - Kotvrdovice

Stav před rekonstrukcí:

Povrch silnice III/37362 vykazoval vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek četné nerovnosti, povrch byl nehomogenní z hlediska komfortu jízdy i protismykových vlastností, odvodnění silnice bylo omezené vlivem zanesených příkopů.

Nový stav:

Byla provedena souvislá oprava povrchu v km 1,317-2,028 v extravilánovém úseku mezi obcemi Krasová a Kotvrdovice a částečně v průtahu obce Krasová. Délka opravovaného úseku je 0,711 km.

Oprava byla realizována ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky bylo navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ACL 16 v průměrné tloušťce 50 mm. Nová obrusná vrstva byla provedena z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami byl aplikován spojovací postřík z asfaltové kationaktivní emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,50 kg.m⁻².

Před realizací opravy vozovkového souvrství bylo objednatel provedeno:

- odstranění nánosů na krajnicích
- pročistění odvodňovacích příkopů
- očištění povrchu komunikace

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bylo provedeno dosypání nezpevněné krajnice z R-materiálu a vodorovné dopravní značení – vodící pruhy V4 š. 12,50 cm barvou.

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



III/37362 Krasová - Kotvrdovice

Staničení km 1,317 – 2,028
Délka úseku: 0,711 km

Projektant: SÚS JMK
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.

Termín realizace: 09/2019 - 10/2019

Náklady stavby: 2 671 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ 2019