

Název stavby:

***II/430 Holubice, most 430-010 přes
vlečku***

Mapa



Stav před rekonstrukcí:

Důvodem opravy mostu byl silně degradovaný beton říms, který odpadával do kolejiště. Obnažená výztuž korodovala. Dále bylo zcela zkorodované zábradlí na mostě a vozovka byla převrstvená. Ve vozovce byly vyjeté koleje, místy trhliny, kaverny, vysprávký a nerovnosti.

Nový stav:

Jednalo se o opravu mostu na silnici II/430 v extravilánu u obce Holubice. V probíhající opravě mostu byly odbourány staré římsy a zhotoveny nové včetně izolace a bylo řešeno nové odvodnění. Dále byla osazena nová zábradelní svodidla. V předpolích mostu bylo provedeno odfrézování stávajícího povrchu mostu jdoucí přes mostní konstrukci a pokládka nové živičné vrstvy napojená na stávající vozovku silnice II/430.

Stav před rekonstrukcí



Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Termín realizace: 09–12/2021

Náklady stavby: 4 442 tis. Kč

Zdroj financování: ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
A OPRAVY MOSTŮ 2021

Stav po rekonstrukci

