

Název stavby:

**MIKROKOBERCE 2020 –
II/399 Stupešice – křiž. se sil. II/398**

Stav před rekonstrukcí:

Předmětný úsek silnice II/399 mezi obcí Stupešice a křižovatkou se silnicí II/398 vykazoval nevyhovující stavební stav. Stávající kryt z asfaltobetonu byl narušen poruchami, jako jsou příčné a podélné trhliny, výtluky, lokální nerovnosti a propadené kraje.

Nový stav:

Předmětem stavby byla oprava úseku silnice II/399 ve staničení 42,524 až 46,299, tj. v úseku mezi obcí Stupešice a křižovatkou se silnicí II/398.

Celková délka stavby je 3775 m.

Technologie opravy:

Odstranění stávajícího vodorovného značení, očištění vozovky, vyspravení výtluků směsí ACO 11, vyspravení trhlin pružnou asfaltovou hmotou (dle TP 115), provedení spojovacího postřiku z modifikované kationaktivní asfaltové emulze PS-EP 0,2 - 0,3 kg/m², lokální vyrovnávky emulzním mikrokobercem jednovrstvým (EMK 0/8-JV), plošná pokládka dvouvrstvého mikrokoberce (EMK 0/8-DV) tl. 15 mm, provedení nového vodorovného značení.

Projektant: bez projektové dokumentace

Zhotovitel: PDC + SILKO – Mikrokoberce 2020 Západ
PDC SIMOST s.r.o., IČO: 253 09 684
SILKO s.r.o., IČO: 607 55 075

Termín realizace: 07/2020 - 10/2020

Náklady stavby: 10 538 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

