

Název stavby:

III/4319

Bučovice Černčín

Původní stav:

Důvodem opravy předmětného úseku byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav vozovky po podélném uložení nové kanalizace do jízdniho pruhu a napojení kanalizačních přípojek ze sousedních nemovitostí. Povrch vozovky vykazoval velkoplošné porušení tířovými trhlinami s oplošnými deformacemi.

Nový stav:

Předmětem stavby bylo provedení opravy vozovky silnice v průtahu místní částí Černčín ve staničení km 0,811 – 1,672 v celkové délce 861 m.

Opravu rýhy a dotčené části vozovky po pokládce kanalizace a přípojek zajišťovalo na vlastní náklady Město Bučovice, zbylou část SÚS JMK.

Oprava zahrnovala vyrovnání poškozených silničních obrub s přilehlou částí chodníku, vyspravení poruch a vyrovnání nerovností původního krytu vozovky, výškovou úpravu povrchových znaků inž. sítí ve vozovce a položení nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Součástí stavby bylo vyčištění příkop a dešťových vpustí.

Realizované konstrukční vrstvy vozovky:

- infiltrační postřik asf. do 2,0 kg/m²;
- plošné vyrovnání nerovností z asfaltobetonu ACL 16+ prům. tl. 70 mm;
- spojovací postřik asf. do 1,0 kg/m²;
- obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl.40 mm.

Projektant: VUT Brno

IČ: 002 16 305

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599

Termín realizace: 10/2013 – 11/2013

Náklady stavby: 1 758 tis. Kč včetně DPH

Zdroj financování: SFDI

ISPROFIN: 5621120002

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě

