

Název stavby:

## II/425 Nosislav – Velké Němčice - Starovičky

### Stav před rekonstrukcí:

Stávající betonový povrch komunikace II/425 mezi obcemi Nosislav a Starovičky vykazoval nerovnosti, poruchy krytu a rozvětvené příčné trhliny. Stavebně technický stav vozovky byl nevyhovující, silnice postrádala stavební bezpečnostní prvky.

Délka úseku: : 10,653 + 0,080 km

Stávající šířka: : 8 – 8,5 m

### Nový stav:

Staničení: II/425 : 12,604 – 20,307 km  
23,99 – 26,94 km

III/00220: 0,000 – 0,080 km

Délka stavby: : 10,733 km

Šířkové uspořádání: : S 9;

MS2 9/50

### Konstrukce krytu vozovky celá stavba:

Asfaltový koberec SMA 11S 40 mm

Pružná membrána (SAL) 35 mm

### Konstrukce rozšíření a III/00220:

Asfaltový koberec SMA 11S 40 mm

Asfaltový beton ACL 16+ 60 mm

Asfaltový beton ACP 22+ 90 mm

Štěrkodrť ŠD 200 mm

Štěrkodrť ŠD 150 mm

### Popis stavby:

Předmětem díla je rekonstrukce silnice II/425 od obce Nosislav po konec obce Starovičky, včetně přilehlého úseku silnice III/00220 směrem na Starovice. Při stavbě došlo k odfrézování nerovností betonového krytu, segmentaci panelů, ošetření spár a trhlin. Následovala pokládka živичné vrstvy se zvýšenou odolností proti kopírování spár a krytu. Součástí je i čištění příkop, zpevnění svahů, výměna stávajícího dvouřádku ze žulových kostek, zřízení vjezdových a přechodových ostrůvků, rekonstrukce propustků, výměna zábradlí, osazení svodidel, vodorovné a svislé dopravní značení. Do konce roku 2014 byl proveden úsek od Nosislavi po začátek obce Starovičky. Průtah obcí Starovičky bude prováděn v roce 2015.

**Projektant:** Linio Plan, s.r.o., Brno

**Zhotovitel:** M-Silnice a.s., Pardubice

**Termín realizace:** 03/2014 – 06/2015

**Náklady stavby k 31.12.2014:** 79 999 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

