

Název stavby:

**II/379 Tišnov – Lipůvka,
úsek: Nuzířov - Lipůvka**

Původní stav:

Důvodem rekonstrukce předmětného úseku byl celkově špatný stavební stav vozovky. Na stávající komunikaci byly poškozeny obrusné vrstvy vozovky a zdeformované kraje po dlouhodobém opotřebení.

Nový stav:

Jedná se o provedení rekonstrukce silnice II/379 v extravilánu mezi obcemi Nuzířov a Lipůvka v celk. délce 1 885,3 m. Byla zde provedena rekonstrukce krytu vozovky, sanace deformovaných krajů, sanace trhlin a dále bylo provedeno nové vodorovné dopravní značení.

Forma opravy:

k.ú Nuzířov

Rekonstrukce krytu zahrnovala sanace deformovaných kraje, sanaci vozovky recyklací za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt vozovky.

k.ú Lipůvka

Rekonstrukce krytu zahrnuje sanace deformovaných krajů vozovky, sanaci podélných a příčných trhlin a zesílení vozovky zřízením vyrovnávací a nové obrusné vrstvy.

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.
OZ oblast Morava, závod
Morava jih
IČ: 45279424

Termín realizace: 6/2014 – 7/2014

Náklady stavby: 17 435 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě

