

Název stavby:

III/40819 Hradiště průtah

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. Rekonstruovaný úsek vykazoval závady jako je např. nefunkční odvodnění, nejednotná šířka vozovky, nedostatečná konstrukce vozovky, v intravilánu pak dopravně nepřehledné napojení místní komunikace, nebo absence autobusového zálivu.

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci silnice III/40819 v úseku od mostu ev.č. 40819-1 přes Gránický potok po hranice katastru obce Mašovice. Celková délka rekonstrukce je 2885 m. Stavba se skládá ze 3 úseků:

V úseku od mostu po začátek obce (extravilán v km 1,072-1,852) byla provedena rekonstrukce vozovky technologií: ACO 11+ 40 mm, frézování 40 mm, rekonstrukce propustků, výstavba opěrných zdí na mikropilotách, vybudování dlážděného odvodňovacího koryta a výměna svodidel.

V průtahu Hradištěm (intravilán v 1,852 - 2,457) byla provedena rekonstrukce vozovky technologií: ACO 11+ 40 mm, ACL 16+ 50mm, recyklace za studena 200mm, ŠD 250 mm, sanace 300 mm. Jedná se o sil. kategorie MO2 7,5/50 s š. 6,5 mezi obrubami. Součástí bylo vybudování okružní křižovatky, autobusových zálivů, vjezdovou bránou ze směru od Mašovic, pěších komunikací, parkovacích stání, úprava napojení místních komunikací a vjezdů.

V úseku od konce Hradiště ve směru na Mašovice (extravilán v km 2,457 - 3,957) byla provedena rekonstrukce vozovky technologií ACO 11+ 40 mm, ACL 16+ 50-100 mm.

Úprava objízdné trasy byla provedena na sil III/40828 (extravilán v km 0,723-1,763) technologií ACO 16 + tl. 60 mm, ACL 16+ 50 mm.

Projektant: Rybák – projektování staveb spol. s r.o.
IČO: 25325680


Zhotovitel: ALPINE Bau VZ a.s.
IČO: 02604795

Termín realizace: 7/2015 – 6/2016

Náklady stavby: 63 428 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, ROP-EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

