

Název stavby:

III/39411 Padochov

Stav před rekonstrukcí:

Silnice v minulých letech sloužila po delší dobu jako objízdná trasa. Zvýšený provoz na této komunikaci se odrazil v jejím technickém stavu. Na povrchu vozovky se vyskytuje mnoho deformací a poruch. Účelem stavby je obnova obrusné vrstvy a obnovení bezpečnosti silničního provozu.

Nový stav:

Stavba představuje obnovu krytu vozovky silnice III/39411 v obci Padochov. Celkem je stavba rozdělena na dva úseky. První se nachází v intravilánu obce mezi hasičskou zbrojnicí (km 3,444) a trafostanicí společnosti E.ON (km 3,826). Úprava spočívá v odfrézování vozovky v tl. 50mm a pokládce nové obrusné vrstvy stejné tloušťky. Celková délka 1. úseku je 382m.

Druhý úsek začíná před mostem 39411-3 (km 4,088) a končí v serpentínách pod Zbýšovem (km 5,103). V celém úseku dojde k vyrovnávce a poté k zesílení stávajícího povrchu o 50mm. Celková délka 2. úseku je 1015 m

Zhotovitel: Skanska a.s. Praha

Termín realizace: 7/2016 - 9/2016

Náklady stavby: 3 943 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

