

Název stavby:

III/37365 Bukovinka - Račice

Stav před rekonstrukcí:

Vozovka silnice III/37365 vykazovala poruchy krytu, který byl v havarijním stavu. Vrstva byla velmi porušená a uzavírací nátěr z penetračního makadamu byl značně poškozen. Stavebně technický stav vozovky byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Nový stav:

Staničení km 0,769 - 4,801
Délka úseku 4032 m

V rámci úpravy vozovky došlo k provedení vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu tl. 30-50 mm, na kterou byla položena obrusná vrstva z asfaltového betonu tl. 40mm. Mezi asfaltovými vrstvami a to jak mezi novými tak i mezi stávajícími a novými byl proveden spojovací postřík. Na začátku a konci úseku bylo provedeno napojení na stávající stav a to proříznutím a odbouráním obrusné vrstvy tl. 40mm a to v nezbytně nutné míře. Dále došlo k oboustrannému dosypání a zhutnění nezpevněných krajnic a realizaci vodorovného dopravního značení v podobě střední dělicí čáry a autobusových zastávek.

Konstrukce vozovky:

Asfaltový beton	ACO 11+	40 mm
Postřík spoj. emulzí	0,5 kg/m ²	
Asfaltový beton	ACL 11	30 - 50 mm
Postřík spoj. emulzí	0,5 kg/m ²	

Projektant: IM-PROJEKT, s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG, a.s.

Odštěpný závod Brno

Termín realizace: 06/2015 – 08/2015

Náklady stavby: 10 883 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

