

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/3896 Říkonín - Lubné

Stav před opravou:

Stávající vozovka byla v havarijním stavu. Byly patrné mozaikové trhliny, olamování okrajů, četné vysprávký.

Nový stav:

Jednalo se o opravu vozovky od konce obce Říkonín po obec Lubné včetně intravilánu. Stavba byla rozdělena do dvou úseků celkové délky 3,392 km. Mezi úseky byla vynechaná část s mostem ev. č. 3876-3 přes Libochovku, jehož rekonstrukce se připravuje.

Lokálně bylo provedeno odfrézování asfaltové vrstvy v tl. 50 mm. Stávající obrubníky byly zachovány. Krajnice byly očištěny od vegetace a zbytků posypového materiálu. Převážně v extravilánu bylo provedeno vyrovnaní stávajícího profilu z ACL a následně byla položena asfaltová vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm. Byly dopojeny okolní sjezdy a místní komunikace. Krajnice byly nově dosypány. Na silnici byly obnoveny vodící čáry z nezvučícího plastu.

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě



Projektant: Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.
(společník společnosti „S-P-S“)

Zhotovitel: PORR a. s.

Termín realizace: 4/2025 - 6/2025

Náklady stavby: 10 196 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC