

Název stavby:**II/393 Ketkovice***Mapa***Stav před rekonstrukcí:**

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen po vybudování splaškové kanalizace. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijný.

Nový stav:

Jednalo se o opravu povrchu silnice II/393 v intravilánu obce Ketkovice ve zbytkových částech silnice po provedení zapravení po kanalizaci. Bylo odfrézováno 50 mm a v místech sanace ještě 80 mm. Sanace byla provedena ACP 16 v tl. 80 mm. Následně byla provedena vrstva ACL 16 v tl. 50 mm a ACO 11 v tl. 50 mm. Byla provedena výšková úprava UV. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,1 km.

Stav před rekonstrukcí**Projektant:** SÚS JMK**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Termín realizace:** 09/2021 – 11/2021**Náklady stavby:** 5 815 tis. Kč**Zdroj financování:** OPRAVY SILNIC 2021*Stav po rekonstrukci*