

Název stavby:

III/3935 a III/3939 Nová Ves

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen po vybudování splaškové kanalizace. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijní.

Nový stav:

Jednalo se o opravu povrchu silnice III/3935 a III/3939 v intravilánu obce Nová Ves ve zbytkových částech silnice po provedení zapravení kanalizace. Bylo odfrézováno 50 mm a v místech sanace ještě 80 mm. Sanace byla provedena ACP 16 v tl. 80 mm. Následně byla provedena vrstva ACL 16 v tl. 50 mm a ACO 11 v tl. 50 mm. Byla realizována výšková úprava UV. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,062 km.

Projektant: SÚS JMK

Zhotovitel: COLAS CZ,a.s.

Termín realizace: 09/2021 – 11/2021

Náklady stavby: 6 344 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC 2021

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

