

Název stavby:

III/3935 Senorady

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen po vybudování splaškové kanalizace. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijný.

Nový stav:

Jednalo se o opravu povrchu silnice III/3935 v intravilánu obce Senorady ve zbytkových částech silnice po provedení zapravení po kanalizaci. Pro srovnání podkladu vozovky byla odfrézována místa v tloušťce 50 mm. Některé kraje vozovky bylo nutné vyspravit asfaltobetonem před pokládkou finální vrstvy. Po celkovém vyrovnání vozovky byla provedena nová obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku. Byla provedena výšková úprava povrchových znaků jednotlivých inženýrských sítí (UV a šachty).

Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,220 km.

Projektant: SÚS JMK

Zhotovitel: „Společnost Senorady silnice“
(IDPS s.r.o. + POHL cz s.r.o.)

Termín realizace: 10/2021 – 11/2021

Náklady stavby: 3 350 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC 2021

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

