jihomoravský kraj

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/602 Brno, ul. Jihlavská, úsek Heršpická - Vídeňská

Stav před opravou:

Stavba se nacházela na katastrálním území Štýřice, stávající komunikace II/602 v intravilánu města Brna, ulice Jihlavská v úseku od křižovatky Heršpická po křižovatku Vídeňská. Předmětný úsek na silnici II/602 měl podle celostátního sčítání v roce 2020 dopravní zatížení 12 871 vozidel / 24hod – v délce celého úseku, z toho 1007 TNV. Z tohoto důvodu byl povrch komunikace nevyhovující.
Cílem bylo zlepšení stávajícího technického stavu komunikace.

Nový stav:

Oprava zahrnovala výměnu asfaltových a betonových vrstev stávající silnice II/602 v úseku od křižovatky Heršpická po křižovatku Vídeňská. V rámci stavby byla také provedena částečná výměna obrub, přídlažby, výměna krytu ostrůvků a poškozených uličních vpustí. Svým technickým řešením měly údržbové práce příznivý vliv na životní prostředí, neboť přispěly ke snížení hlukové zátěže odstraněním četných nerovností vozovky, míst s poškozením a především protihlukovými vlastnostmi nově položeného krytu.

Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a obecným technickým požadavkům na výstavbu v souladu s vyhláškou č. 146/2024.

Projektant: PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty
Linio Plan s.r.o.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Termín realizace: 09/2025 - 2026

Náklady stavby: 14 016 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC

Mapa

Stav před opravou

Stav po opravě