jihomoravský kraj

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/3764, III/3765 DRNOVICE

Stav před opravou:

Povrch obou úseků byl tvořen obrusnou vrstvou z penetračního makadamu s četnými vysprávkami obalovanou směsí a tryskovou metodou. Povrch byl nehomogenní z hlediska protismykových vlastností.

Nový stav:

Byla provedena oprava povrchu vozovky ve skladbě:

- lokální frézování – ZÚ, KÚ a v podjezdu pod dálnicí
- spojovací postřik z emulze v množství do 0,5 kg/m2
- vyrovnání stávajícího profilu ACL 16+ v tl. 50 mm
- spojovací postřik z emulze v množství do 0,5 kg/m2
- obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bylo provedeno ošetření pracovních spár na začátku a konci jednotlivých úseků a v místech napojení místních komunikací + podélná pracovní spára a byly zřízeny krajnice.

Celková plocha opravovaných úseků je 11.636 m2 a 5.380 m2; délka úseků 2,123 km a 0,950 km.

Mapa

Stav před opravou

Stav po opravě

Projektant: SÚS JMK

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Termín realizace: 11/2025

Náklady stavby: 13 475 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC