jihomoravský kraj

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/39512 Hlína – Prštice

Stav před opravou:
Důvodem opravy byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V rekonstruovaném úseku vykazoval povrch vozovky značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy a nedostatečným odvodněním povrchu komunikace.

Nový stav:
Předmětem stavby je oprava silnice III/39512 mezi II/395 a obcí Prštice. Délka úpravy je 3 964 m. Byla provedena recyklace za studena, nové krajnice, položené asfaltové vrstvy. V celé délce bylo provedeno čištění okolních porostů a napojení sjezdů.

Mapa

Stav před opravou

Stav po opravě

Projektant: DOPRAVOPROJEKT BRNO, a.s.

Zhotovitel: PORR, a.s.

Termín realizace: 3/2025 - 7/2025

Náklady stavby: 28 311 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC