jihomoravský kraj

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/416 ŽATČANY PRŮTAH

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce je špatný dopravně technický a zejména havarijní stav silnice. Předmětná silnice vykazovala poruchy povrchu vozovky, síťové trhliny s plošnými deformacemi, velmi četné příčné trhliny, podélné rozvětvené trhliny, vysprávky, nepravidelné hrboly.

Nový stav:

Jednalo se o opravu průtahu obcí Žatčany sil. II/416 v úseku 14,758 km – 14,350 km, která byla dlouhodobě v havarijním stavu. Oprava spočívala ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev s recyklací asf. vrstev za studena a pokládky nového dvouvrstvého krytu s lokálními sanacemi, odebrání krajnic a výměny silničních obrubníků, obnovení funkčnosti odvodnění a přilehlých příkopů a k obnovení VDZ. V rámci stavby došlo k výměně stávajících dešťových vpustí. Byly zrekonstruovány nevyhovující autobusové zálivy BUS a nástupiště. Místa pro pohyb chodců byla přebudována do souladu s platnou legislativou splňující bezpečný přesun osob přes opravovanou komunikaci. Byly upraveny obruby lemující stávající chodníky, parkovací stání, vjezdy. Došlo k úpravě připojení místních komunikací a především napojení silnice č. III/4167.

Projektant:
Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021“
VIAPONT, s.r.o.
PIS PECHAL, s.r.o.
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Termín realizace: 03/2025 – 06/2025

Náklady stavby: 41 319 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: IF SÚS JMK

Mapa

Stav před rekonstrukcí

Stav po rekonstrukci