Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Váš dopis ze dne	Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje/linka	V Brně dne
			Pěnčík František 547 120 423	16.12.2025

Protokol o kontrole

Stavba: III/15278 Modřice, ul. Masarykova

Dne 5.12.2025 proběhla kontrola průtočnosti UV na výše uvedené stavbě.

Počet ks: 39 – bez závad

Kontroloval: František Pěnčík, SÚS JMK

dne: 5.12.2025 podpis: [redacted]

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO IČO: 709 32 581 (20)

PRESTA s.r.o.
Kovalovice č.p. 192, PSČ 664 06
Tel. +420 603326310, e-mail : presta@tiscali.cz

Protokol o úseku č.: 6 Datum 23.05.26

PSČ	Místo		Výchozí šachta	Koncový uzel	Délka úseku
	Modřice		**Š31**	**Š30**	**49,75m**
Ulice		Kód ulice	Materiál	Profil DN	Druh kanalizace
Masarykova, rekonstrukce		**sběrač E**	**STB**	**0/1000**	**DM**
Důvod inspekce		Datum inspekce	Směr proudění	Úsek číslo	Zkontr. délka
Kontrola UV		**23.05.2026**	**po**	**Š31/Š30**	**49,75m**
Jméno zákazníka		Inspektor		Datum vyčištění	Rok stavby
Správa a údržba silnic JmK		**Šmerda**		**23.05.2026**	**2025**



Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:500	Snímek	Video 260523
0,00	[HA] Začátek úseku, Š31			00:18:40
0,50	[PA] Začátek trouby			00:18:41
7,31	[S--L] Výsek zleva,Lage: 10, SK: 5, KP			00:19:40
12,28	[S--L] Výsek zleva,Lage: 10, SK: 5, KP			00:20:23
20,98	[S--L] Výsek zleva,Lage: 10, SK: 4, UV 24 nevymazáno kolem výřezu			00:21:22
29,18	[S--L] Výsek zleva,Lage: 10, SK: 5, KP			00:22:04
30,47	[S--R] Výsek zprava,Lage: 1, SK: 5, UV 23			00:22:33
39,50	[S--R] Výsek zprava,Lage: 1, SK: 5, UV 22			00:23:29
48,10	[S--R] Výsek zprava,Lage: 2, SK: 4, UV 22a nevymazáno kolem výřezu			00:24:24
49,38	[PE] Konec trouby			00:24:41
49,75	[EH] Konec úseku, Š30			00:24:57

Popis: + –

Zkontrolovaná délka 49,75 m

Kontrola zaústění UV.

List č. 5603418

Datum	Denní záznamy stavby
2.6.25 Po	POČASÍ: 15-24°C PRAC. DOBA: 7-17°° POČET PRAC: 1xTHP, 2xŘIDIČ, 1xBAGRISTA, 4xDĚLNÍK MECHANIZACE: 2xBAGR, 2xNÁKL. AUTO, 1xMOT. TĚCH, 1xBOURACÍ KLADIVO PROV. PRÁCE: - realizace přípojky UV 21 - zásyp UV 19 a 20 + hutnění vib. pěchem - výkop UV 22 + osazení dna - odvoz materiálu ze stavby na skládku [redacted]
3.6.25 Út	POČASÍ: 14-26°C PRAC. DOBA: 7-17°° POČET PRAC: 1xTHP, 2xBAGRISTA, 2xŘIDIČ, 3xDĚLNÍK MECHANIZACE: 2xBAGR, 1xNÁKL. AUTO, 1xMOT. TĚCH, 1xBOURACÍ KLADIVO PROV. PRÁCE: - realizace UV 21 dokončení + obetonování + UV 22 včetně přípojky - výkop a osazení UV 23 - odvoz mat. ze stavby na skládku [redacted]
4.6.25 St	POČASÍ: 14-27°C PRAC. DOBA: 7-17°° POČET PRAC: 1xTHP, 1xBAGRISTA, 1xŘIDIČ, 3xDĚLNÍK MECHANIZACE: 1xBAGR, 2xNÁKL. AUTO, 1x VIB. PĚCH PROV. PRÁCE: - realizace přípojky UV 23 - odbourávání ježem hrnců (vodovodu, hydrantu) - zasypání UV 21, 22 + hutnění [redacted]
5.6.25 Čt	POČASÍ: 15-28°C PRA. DOBA: 7-17°° POČET PRAC: 1xTHP, 1xBAGRISTA, 2xŘIDIČ, 3x DĚLNÍK MECHANIZACE: - výkop UV 24 a UV25 + osazení dna [redacted]

5603419

List č.

Datum	Denní záznamy stavby
6.6.25	POČASÍ: 14-25°C
Pá	PRAC. DOBA: 7-17
	POČET PRAC: 1xTHP, 2x STROJNÍK, 1xŘIDIČ, 3xDĚLNÍK
	MECHANIZACE: 2xBAGR, 1xNÁKL. AUTO, 1x VIB. PĚCH
	PROV. PRÁCE: - výkop a realizace přípojky UV 24
	- odbourání hrnců hydrantu a vodoměrů
	- zasypání + hutnění UV 24-23
7.6.25	POČASÍ: 14-26°C
So	PRAC. DOBA: 7-15:30
	POČET PRAC: 1xTHP, 1x STROJNÍK, 3xDĚLNÍK
	MECHANIZACE: 1xBAGR, 1x VIB. PĚCH
	PROV. PRÁCE: - výkop a realizace přípojky UV 25
	- betonování přípojek
9.6.25	KDO BOZP - PROVEDENA KONTROLA BOZP ZVLÁŠTNÍ UV SAMOSTATNÝ ZÁPIS.
10.6.25	POČASÍ: 14-25°C
Po	PRAC. DOBA: 7-18:00
	POČET PRAC: 1xTHP, 2x STROJNÍK, 1xŘIDIČ, 3xDĚLNÍK
	MECHANIZACE: 2xBAGR, 1xNÁKL. AUTO, 1x VIB. PĚCH, 1x VIB. DESKA
	PROV. PRÁCE: - výkop UV 26 + obsypání šachty včetně betonování
	- zásyp + hutnění přípojky k UV 25
	- kolem hydrantů a vodoměrů

5603425

Datum	Denní záznamy stavby (List č.)
3.7.25	POČASÍ: 17-34°C
Čt	PRAC. DOBA: 6^{30}-18^{00}
	POČET PRAC: 2x THP, 2x BAGRISTA, 4x ŘIDIČ, 1x STROJNÍK, 10x DĚLNÍK
	MECHANIZACE: 2x BAGR, 1x HUT. VÁLEC, 2x VIB DESKA, 4x NÁKL. AUTO
	PROV. PRÁCE: - odvoz a.s.f. recyklátu a betonů ze staveb
	- rovnání finální ŠD vrstvy dle PD ST0,420 - kontrolní hřebovat + následné hutnění vib. válcem
	- úprava poklopů UV do požadované nivelety
	- rovnání ŠD vrstvy dle PD ST 0,570-0,600km + hutnění
	- úklid staveniště
4.7.2025	Při kontrolách chu bylo zjištěno ohrazení UV pro pokládání odvodnění kanalizace a místě mimo místa dle určení projektanta před objektem základní školy Klášterec. Nejde o hrubou nedbalost a tak to nemůžeme.
	Hatvová [redacted]
47.2025	POČASÍ: 17-27°C
Pá	PRAC. DOBA: 6^{30}-18^{00}
	POČET PRAC: 2x THP, 2x BAGRISTA, 2x ŘIDIČ, 1x STROJNÍK, 10x DĚLNÍK
	MECHANIZACE: 2x BAGR, 1x HUT. VÁLEC, 2x VIB DESKA, 2x NÁKL. AUTO
	PROV. PRÁCE: - rovnání štěrku dle PD + hutnění vib. válcem
	- úprava poklopů UV do požadované nivelety [redacted]
5.7.2025	POČASÍ: 17-28°C
So	PRAC. DOBA: 6^{30}-18^{00}
	POČET PRAC: 2x THP, 2x BAGRISTA, 1x ŘIDIČ, 1x STROJNÍK, 3x DĚLNÍK
	MECHANIZACE: 2x BAGR, 1x HUT. VÁLEC, 2x VIB. DESKA, 1x NÁKL. AUTO
	PROV. PRÁCE: - rovnání štěrků dle PD + hutnění vib. válcem
	- úprava poklopů UV do požadované nivelety [redacted]
7.7.2025	Z DŮVODŮ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BYLA ZASTAVENA [redacted]
P	ASFALTOVÝCH VRSTEV VOZOVKY