REFERENČNÍ LIST STAVBY

Mapa

Název stavby:

III/37354 Šebetov - Pohora

Stav před rekonstrukcí:

Úsek silnice III/37354 v extravilánovém úseku od vyústění ze sil. III/3744 po hranice krajů Jihomoravský - Olomoucký v km 0,000 – 2,864 vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, příčný profil stávající vozovky z penetračního makadamu je deformovaný.

Stav před rekonstrukcí

Nový stav:

Po odstranění nánosů na krajnicích a očistění stávajícího povrchu vozovky bylo provedeno celoplošné vyrovnání stávajícího povrchu vozovky v množství 1.100 t asfaltové obalované směsi ACO 11+.
Po dokončení stavebních prací provedla SÚS JMK dosypání nezpevněné krajnice a úpravu napojení lesních cest.

Stav po rekonstrukci

<u>Silnice III/37354 Šebetov - Pohora</u>
Staničení km 0,000 – 2,864
Délka úseku: 2,864 km

Projektant: SÚS JMK, oblast Blansko
Zhotovitel: **OHL ŽS a.s.**
Termín realizace: 11/2013
Náklady stavby: 3.477 tis. Kč včetně DPH
Zdroj financování: SFDI 2013
ISPROFIN: 5621120002